

垂 教 総 第 1 4 3 号

平 成 2 8 年 7 月 1 4 日

文部科学大臣 殿

鹿児島県垂水市長 尾脇 雅弥 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

建築非構造部材の耐震化対策として、新城小学校、松ヶ崎小学校の校舎外壁及び階段手摺等を改修し、児童等の安全確保を図った。
また、水之上小学校の屋内運動場について、建築から40年以上経過し耐震力の低い危険建物だったため、改築を実施した。これにより、本市における公立学校施設の耐震化率は、100%を達成した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年7月11日の教育委員会定例会において報告し意見を徴した。事後評価シートの内容については、本市のホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。特に、耐震化率100%の達成により、安心・安全な教育環境を整備することができた。教育委員会の評価においても、本計画に基づく事業で十分な成果があったと受け止められた。
今後は、改修された施設の維持管理に努めるとともに、老朽化が進んでいる学校施設の長寿命化計画を策定し、計画的な整備を図る。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 垂水市公立学校等施設整備計画

都道府県名	鹿児島県
市町村名	垂水市

2 計画作成主体 垂水市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
新城小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年9月30日				
松ヶ崎小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年9月30日				
水之上小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月30日				