

垂 教 総 第 1 4 2 号

平 成 2 8 年 7 月 1 4 日

文部科学大臣 殿

鹿児島県垂水市長 尾脇 雅弥 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	96.9
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

建築非構造部材の耐震化対策として、柘原小学校、協和小学校、牛根小学校、境小学校の校舎外壁及び階段手摺等を改修し、児童等の安全確保を図った。非構造部材の耐震化事業については、引き続き平成27年度に新城小学校及び松ヶ崎小学校で実施する予定である。
また、垂水中央中学校について、緊急避難場所に指定されているため、必要な機能が発揮できるよう屋外トイレや備蓄倉庫を整備した。
なお、水之上小学校体育館の改築を予定していたが、基本計画の策定・変更(工事着工箇所、面積等)に不測の日数を要したため、事業実施年度を平成27年度に延期した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

垂水中央中学校について、不審者侵入防止のため囲障壁を透過性の高いフェンスに改修し、防犯対策の徹底を図った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

垂水小学校のトイレは、52ある大便器のうち2つしか洋式化していなかったため、各トイレの1つを洋式化し、トイレ環境を改善した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

垂水小学校及び垂水中央中学校の屋外運動場は、長年の降灰等により水はけ等の状態が悪かったため、排水性の高い舗装や暗渠配水管の設置により、快適な屋外運動環境を整備した。
また、垂水中央中学校について、武道場建築及びプール改築を実施し、体育施設の充実を図った。

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年7月11日の教育委員会定例会において報告し意見を徴した。事後評価シートの内容については、本市のホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、繰越事業を除き、計画どおりに実施できた。特に、市内4中学校の統廃合に係る事業を全て完了し、安心・安全で快適な教育環境を整備することができた。教育委員会の評価においても、本計画に基づく事業で十分な成果があったと受け止められたが、今後も老朽化した施設の改修を推進するべきとの意見があった。
次年度以降については、耐震性の低い建物の改築を実施し、平成27年度までに耐震工事を完了する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 垂水市公立学校等施設整備計画

都道府県名	鹿児島県
市町村名	垂水市

2 計画作成主体 垂水市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
垂水小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月12日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
垂水小学校	④	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成27年2月6日				
柗原小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年10月4日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
柗原小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成25年10月4日				
協和小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年10月4日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
協和小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成25年11月21日				
牛根小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年10月9日		追加	平成25年4月1日	平成25年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
牛根小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年10月9日				
境小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年10月9日		追加	平成25年4月1日	平成25年4月1日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
境小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年10月9日				
垂水中央中学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成25年1月25日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
垂水中央中学校	②	0611	大規模改造(防犯)	校	—	○	平成25年10月18日				
垂水中央中学校	④	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成26年3月12日				
垂水中央中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成25年12月27日				
垂水中央中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	校	S	○	平成25年12月27日				
垂水中央中学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年9月29日				
水之上小学校	①	0201	危険改築	屋	R	×		基本計画の策定・変更(工事着工箇所、面積等)に不測の日数を要したため、事業実施年度を平成27年度に延期した。			