

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和2年災第68-126号白石後地区農地単独災害復旧工事
工 事 場 所	垂水市 大字 新城 地内
種 別	土木一式工事
予 定 価 格	4,983,000円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	有限会社 小園工務店

契 約 年 月 日	令和3年4月9日	契 約 金 額 (当 初)	4,950,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年6月25日	// (第 1 回 変 更)	10,850,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年4月10日
	完 成 (当 初)	令和3年7月18日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等) 畑面土砂排除V=680m ³
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等) 畑面土砂排除V=1,128m ³ 、法面復旧A=718m ² 、流木処理V=140m ³ 変更理由 着工前測量結果により土砂排除量の増減に伴う変更 法面復旧及び流木処理を追加

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	新城三ツ割地区排水路布設工事		
工 事 場 所	垂水市 大字 新城 地内		
種 別	土木一式工事		
予 定 価 格	2,750,000円 (消費税を含む。)		
契 約 業 者 名	有限会社 岩元組		

契 約 年 月 日	令和3年5月26日	契 約 金 額 (当 初)	2,640,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年7月21日	// (第 1 回 変 更)	1,540,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年5月27日
	完 成 (当 初)	令和3年7月25日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>排水路布設 U型側溝L=12m、自由勾配側溝L=14m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>排水路布設 U型側溝L=11m</p> <p>変更理由 当初、自由勾配側溝を布設し表面水処理を行う計画であったが、集水桝により表面水処理が行えることから自由勾配側溝 (L=14m) 削除するものである。</p>

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	林地崩壊防止事業（高峠地区）法面復旧工事
工 事 場 所	垂水市 大字 中俣 地内
種 別	土木一式工事
予 定 価 格	9,071,700円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	有限会社 小園工務店

契 約 年 月 日	令和3年9月1日	契 約 金 額（当初）	7,901,267円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月19日	〃（第 1 回 変 更）	7,468,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃（第 回 変 更）	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃（第 回 変 更）	

工 期	着 工	令和3年9月2日
	完 成（当初）	令和3年12月20日
	〃（第 1 回 変 更）	
	〃（第 回 変 更）	
	〃（第 回 変 更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 法面保護工A=612㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 法面保護工A=523㎡、付属施設工（フェンス）L=30m
	変更理由 着工前測量結果により実施数量の増減に伴う変更 法面保護工の施工に既存防護柵が支障となる為、撤去・再設置を追加

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	下市木地区排水路改修工事		
工 事 場 所	垂水市 大字 市木 地内		
種 別	土木一式工事		
予 定 価 格	2,684,000円 (消費税を含む。)		
契 約 業 者 名	株式会社 東建設		

契 約 年 月 日	令和3年12月1日	契約金額 (当初)	2,629,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月20日	// (第 1 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年2月7日	// (第 回 変 更)	2,769,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年12月2日
	完 成 (当 初)	令和4年2月4日
	// (第 1 回 変 更)	令和4年2月14日
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>R型暗渠(500型)L=2.7m、U型側溝(500型)L=60m U型側溝(450型)L=3m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>R型暗渠(500型)L=2.7m、U型側溝(500型)L=60m U型側溝(450型)L=2.6m、蓋板設置(500型)n=6枚</p> <p>変更理由</p> <p>住宅地への乗入部に蓋板設置 (6枚) を行うものである。</p>

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	林道海潟麓線法面保全工事
工 事 場 所	垂水市 大字 海潟 地内
種 別	土木一式工事
予 定 価 格	6,462,500円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	鎌田工業 株式会社

契 約 年 月 日	令和3年12月8日	契 約 金 額 (当 初)	6,248,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月22日	// (第 1 回 変 更)	7,296,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年12月9日
	完 成 (当 初)	令和4年3月28日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） ワイヤロープ 掛工A=27m ² 、ロープ 伏工A=27m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） ワイヤロープ 掛工A=23.3m ² 、ロープ 伏工A=33.9m ² 変更理由 着工前測量結果により実施数量の増減に伴う変更