

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水支管布設替工事（市道水之上3号線）
工 事 場 所	垂水市 大字本 城 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	7,953,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)濱畑水道

契 約 年 月 日	令和3年6月2日	契 約 金 額（当初）	7,788,000円
第1回契約変更年月日	令和3年8月13日	//（第1回変更）	7,949,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年6月3日
	完 成（当初）	令和3年8月31日
	//（第1回変更）	※工期変更無し
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	配水支管布設替工事 HPPE φ50 L=185.0m 給水管布設替工事 PE100 φ20 N=13.0箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	配水支管布設替工事 HPPE φ50 L=189.0m 給水管布設替工事 PE100 φ20 N=14.0箇所 変更理由 道路掘削中に計画外の給水管が出てきたため、新たに給水管布設替を1.0箇所追加したことに伴うもの。

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水支管布設替工事（市道城山団地3号線他1線）
工 事 場 所	垂水市 大字市 木 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	8,800,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	㈱古田水道建設

契 約 年 月 日	令和3年6月30日	契約金額（当初）	8,624,000円
第1回契約変更年月日	令和3年10月1日	//（第1回変更）	9,195,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年7月1日
	完成（当初）	令和3年10月22日
	//（第1回変更）	※工期変更無し
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=194.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=14.0箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=193.3m HPPEφ75 L=3.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=11.0箇所 消火栓布設替工事 N=1.0箇所 変更理由 新設管接続予定箇所である既設消火栓手前を掘削したところ、構造物が有り接続が困難である為、消火栓まで布設替を行うもの。

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水管布設替工事（道の駅たるみずはまびら）
工 事 場 所	垂水市 大字浜 平 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	2,805,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	㈱上津建設

契 約 年 月 日	令和3年7月7日	契 約 金 額（当初）	2,739,000円
第1回契約変更年月日	令和3年8月24日	〃（第1回変更）	2,739,000円
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年7月8日
	完 成（当初）	令和3年8月31日
	〃（第1回変更）	令和3年9月30日
	〃（第 回変更）	
	〃（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	配水管布設替工事 HPPEφ100 L=53.0m 給水管布設替工事 PE100φ20～40・HIVPφ20 N=3.0箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	※変更無し 変更理由 敷地内における宿泊施設建設事業者と施工調整が発生し、工事着手が遅れ工期内完成が困難となったため、工期を延伸するもの。

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水管布設替工事（道の駅たるみずはまびら）
工 事 場 所	垂水市 大字浜 平地内
種 別	管工事
予 定 価 格	2,805,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(株)上津建設

契 約 年 月 日	令和3年7月7日	契 約 金 額（当初）	2,739,000円
第1回契約変更年月日	令和3年8月24日	〃（第1回変更）	2,739,000円
第2回契約変更年月日	令和3年9月20日	〃（第2回変更）	3,469,000円

工 期	着 工	令和3年7月8日
	完成（当初）	令和3年8月31日
	〃（第1回変更）	令和3年9月30日

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>配水管布設替工事 HPPE φ100 L=53.0m 給水管布設替工事 PE100 φ20～40・HIVP φ20 N=3.0箇所</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>※変更無し</p> <p>変更理由 敷地内における宿泊施設建設事業者と施工調整が発生し、工事着手が遅れ工期内完成が困難となったため、工期を延伸するもの。</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>配水管布設替工事 HPPE φ100 L=56.0m 給水管布設替工事 PE100 φ20～40・HIVP φ20 N=3.0箇所</p> <p>変更理由 コンクリート舗装取壊時に鉄筋が確認できたため、新たに鉄筋工を追加するもの。併せて、尾迫地区との道の駅の断水区域を分割するため、仕切弁を1つ追加し、維持管理向上を図るもの。</p>

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水管布設替工事（市道瀬戸山線）1工区
工 事 場 所	垂水市 大字本 城 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	16,533,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	㈱美坂工業

契 約 年 月 日	令和3年8月11日	契約金額（当初）	16,170,000円
第1回契約変更年月日	令和3年12月1日	〃（第1回変更）	17,450,000円
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年8月12日
	完 成（当初）	令和3年12月22日
	〃（第1回変更）	※工期変更無し
	〃（第 回変更）	
	〃（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=173.0m DCIP-GX φ 150 L=7.5m
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=180.4m DCIP-GX φ 150 L=8.2m 変更理由 道路掘削の結果、当初計画場所とは別に農業用排水管が確認されたため、45°曲管を追加し支障解消を図るもの。

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水管布設替工事（市道瀬戸山線）2工区
工 事 場 所	垂水市 大字本 城 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	18,788,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)堀之内建設

契 約 年 月 日	令和3年8月11日	契約金額（当初）	18,590,000円
第1回契約変更年月日	令和3年12月1日	//（第1回変更）	16,739,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年8月12日
	完成（当初）	令和3年12月22日
	//（第1回変更）	※工期変更無し
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	配水管布設替工事 DCIP-GX φ250 L=168.0m 給水管布設替工事 PE100 φ20 N=3.0箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	配水管布設替工事 DCIP-GX φ250 L=170.4m 給水管布設替工事 PE100 φ20 N=3.0箇所
	変更理由 道路掘削の結果、農業用排水管が支障とならないことから、下越を2箇所減らすもの。

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水管布設替工事（市道西比良上ノ宮線）
工 事 場 所	垂水市 大字新御堂 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	16,610,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)三和設備工業

契 約 年 月 日	令和3年10月13日	契約金額（当初）	16,274,500円
第1回契約変更年月日	令和4年1月7日	//（第1回変更）	20,079,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年10月14日
	完 成（当初）	令和4年2月10日
	//（第1回変更）	※工期変更無し
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=218.0m DCIP-GX φ 100 L=5.5m
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=268.2m DCIP-GX φ 100 L=5.7m
	変更理由
	E P 側の布設延長を50m追加し、管路の耐震化の促進を図るもの。

契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年度 配水管布設替工事（市道垂水9号線）
工 事 場 所	垂水市 大字錦江町 地内
種 別	管工事
予 定 価 格	5,236,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)三和設備工業

契 約 年 月 日	令和3年11月4日	契約金額（当初）	5,126,000円
第1回契約変更年月日	令和4年1月11日	//（第1回変更）	5,772,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年11月5日
	完 成（当初）	令和4年1月31日
	//（第1回変更）	令和4年2月15日
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>配水管布設替工事 DCIP-GX φ150 L=79.0m 給水管布設替工事 PE100 φ20～40 N=5.0箇所</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>配水管布設替工事 DCIP-GX φ150 L=78.9m 給水管布設替工事 PE100 φ20～40 N=5.0箇所</p> <p>変更理由 土木課計画の道路改良工事を考慮して土被りを深くし、段差等の支障解消を図るもの。 また、切替工事の実施に際して商業施設が断水となることから、作業の日程調整に時間を要したため、工期を延伸するもの。</p>